Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъекта
естественных монополий

Форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год за 3 квартал 2026 года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача, распределение и реализация тепловой энергии

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
													Амортизация	Прибыль												
				план	факт					(+,-)	%						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Всего:						**1 154 370**	**252 518**	**-901 852**	**-75%**		**252 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**		
		Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)																								
1	Передача, распределение и реализация тепловой энергии города Павлодара	Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре	м	664	0	2026 год		147 644	33 501	-114 143	-77%	Реализация проекта, согласно договорных обязательств апрель-октябрь 2026 года	33 501	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	
2		Реконструкция ПНС - 6 в городе Павлодаре	объект	1	0	2026 год		191 430	800	-190 630	-100%	Реализация проекта, согласно договорных обязательств июль-декабрь 2026 года	800	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг
3		Реконструкция тепловой сети от НО-21/5 до ул.Камзина 346 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		3 000	2 400	-600	-20%	Договор заключен ведется работа по разработке проектно-сметной документации, согласно договорных обязательств срок выдачи проекта без экспертизы - декабрь 2026 года	2 400	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
4		Реконструкция тепловой сети от ТК-720/72 до ул.Аймаутова 84 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		2 900	2 320	-580	-20%	Договор заключен ведется работа по разработке проектно-сметной документации, согласно договорных обязательств срок выдачи проекта без экспертизы - декабрь 2026 года	2 320	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
5		Реконструкция тепловой сети от ТК-720/73 до ул.Аймаутова 82 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		2 800	2 240	-560	-20%	Договор заключен ведется работа по разработке проектно-сметной документации, согласно договорных обязательств срок выдачи проекта без экспертизы - декабрь 2026 года	2 240	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	
6		Реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до ул.Российской 4 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		2 500	0	-2 500	-100%	Договор заключен ведется работа по разработке проектно-сметной документации, согласно договорных обязательств срок выдачи проекта без экспертизы - декабрь 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
7		Реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 721/33 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		2 600	0	-2 600	-100%	Договор заключен ведется работа по разработке проектно-сметной документации, согласно договорных обязательств срок выдачи проекта без экспертизы - декабрь 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	
8		Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре	объект	1	0	2026 год		52 809	0	-52 809	-100%	Реализация проекта, согласно договорных обязательств апрель-октябрь 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг
9		Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре	объект	1	0	2026 год		76 591	800	-75 791	-99%	Срок начала реализации проекта 4 квартал 2026 года. Планируется закуп материалов и оборудования.	800	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	
0		Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре	проект	1	0	2026 год		800	0	-800	-100%	Ориентировочный срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг
1		Реконструкция насосной станции ОНС-1А в городе Павлодаре	экспертиза	1	0	2026 год		2 995	0	-2 995	-100%	Ориентировочный срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг
2		Реконструкция ЦТП - 72 в городе Павлодаре	экспертиза	1	0	2026 год		3 452	0	-3 452	-100%	Ориентировочный срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг
3		Реконструкция ЦТП - 21 в городе Павлодаре	экспертиза	1	0	2026 год		3 452	0	-3 452	-100%	Ориентировочный срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	
1		Приобретение оргтехники	штук	185	33	2026 год		57 677	14 572	-43 105	-75%	Произведен закуп 33 единиц оргтехники. Ведутся закупочные процедуры (на 152 единицы), срок поставки - декабрь 2026 года.	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после закупа оргтехники техники	Расширение, модернизацию, обновление действующих активов, создание новых активов
		Внедрение цифрового двойника инженерных сетей на базе геоинформационной системы (ГИС) с построением гидравлической модели и применением «Системы адаптации информационных потоков геоданных и телеметрии» АСКУЭ и SCADA для взаимообмена данными со смежными системами	работа	1	0	2026 год		415 766	141 135	-274 631	-66%	Ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы, без отклонения от графика. Срок завершения работ - декабрь 2026 года.	141 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после проведения работ.	Мониторинг состояния оборудования в реальном времени, моделирование ситуаций и прогнозирование аварий. Построение модели на базе ГИС позволяет точно рассчитывать потери и оптимизировать гидравлические режимы. Применение «Системы адаптации информационных потоков» объединяет геоданные и телеметрию (АСКУЭ/SCADA) для принятия обоснованных оперативных решений. Сокращение эксплуатационных расходов за счет оптимизации ремонтов и уменьшения потерь.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт					(+,-)	%		Амортизация	Прибыль			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	Передача, распределение и реализация тепловой энергии города Павлодара	Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов	штук	5	1	2026 год		167 264	39 850	-127 414	-76%	Самосвал (1 единица) - приобретен; Бортовой автомобиль с КМУ (1 единица) - договор заключен, срок поставки октябрь-ноябрь 2026 года; Мобильный измельчитель (2 единицы) - ведутся закупочные процедуры, срок закупа - декабрь 2026 года; Передвижная мастерская (1 единица) - ведутся закупочные процедуры, срок закупа - декабрь 2026 года.	39 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после закупа специальной техники	Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования. Специальная техника нового поколения обладают высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании. Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.
17		Энергетическая экспертиза совместно с техническим обследованием надежности и устойчивости зданий и сооружений	услуга	1	1	2026 год		14 900	14 900	0	0%	Отклонения отсутствуют	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели достигнуты	Обеспечение надежного и безопасного функционирования тепловых сетей и объектов теплоэнергетики города, выявление технического состояния объектов.
18		Программное обеспечение «Теплосбор»	услуга	1	0	2026 год		5 790	0	-5 790	-100%	Ведутся работы подрядной организацией без отклонения от графика. Срок завершения работ - ноябрь-декабрь 2026 года.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после проведения работ.	Для дистанционного считывания показаний с приборов учета тепловой энергии, установленных на объектах г. Павлодар, в том числе на многоэтажных жилых домах

Директор А.И. Моисей

Начальник ОРиМ А.А. Хуторов

5-қосымша
табиғи монополиялар субъектісі
қызметін жүзеге асыру қағидаларына

1-нысан

2026 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның 2026 жылғы 3-тоқсанда орындалуы туралы ақпарат

"Павлодарские тепловые сети" ЖШС, жылу энергиясын беру, бөлу және өткізу

субъектінің атауы, қызмет түрі

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштерде гі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	ауытқу		ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жасарту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендату			
				жоспар	факт					(+,-)	%		Амортизация	Пайда			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Барлығы:						**1 154 370**	**252 518**	**-901 852**	**-75%**		**252 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**		
												Инвестициялық бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар (меншікті қаражат)															
1	Павлодар қаласының жылу энергиясын беру, бөлу және өткізу	Павлодар қаласында ҚТ-21-ден ОЖП-58-ге дейінгі жылу желісін реконструкциялау	м	664	0	2026 жыл		147 644	33 501	-114 143	-77%	Шарттық міндеттемелерге сәйкес жобаны іске асыру 2026 жылға ауыр кешті	33 501	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін нақты ақпарат беріледі	
2		Павлодар қаласында ПНС-6 (сорғы станциясын) реконструкциялау	нысан	1	0	2026 жыл		191 430	800	-190 630	-100%	Шарттық міндеттемелерге сәйкес жобаны іске асыру 2026 жылғы шілде-желтоқсан	800	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жылыту және жылыту маусымдары кезеңінде жылу желілерінің режимдерін неғұрлым икемді басқару қажеттілігіне (гидравликалық режимді жақсарту) және "Павлодарские тепловые сети" ЖШС қызметінің тиімділік көрсеткіштерін жақсартуға (желілердегі мысаптарды, тозуды, апаттылықты азайту), көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға байланысты
3		Павлодар қаласындағы ҚТ-21/5-тен Камзин көшесі 346-ға дейінгі жылу желісін реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		3 000	2 400	-600	-20%	Келісімшарт жасалды, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде, келісімшарттық міндеттемелерге сәйкес жобаны сараптамасыз беру мерзімі - 2026 жылдың желтоқсаны.	2 400	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жобаны іске асыру жылу энергиясын беру және тарату жүйесінің сенімділігін арттыруға, тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасын жақсартуға, жылу желілерінің гидравликалық режимін жақсартуға, жылу желілеріндегі ағындарды қайта бөлу мүмкіндігін кеңейтуге, құбырлардың тозуын азайтуға мүмкіндік береді.
4		Павлодар қаласындағы ЖК-720/72-ден Аймауытов көшесі 84-ке дейінгі жылу желісін реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		2 900	2 320	-580	-20%	Шарт жасалды шарттық міндеттемелерге сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде жобаны сараптамасыз беру мерзімі-2026 жылғы желтоқсан	2 320	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жобаны іске асыру жылу энергиясын беру және тарату жүйесінің сенімділігін арттыруға, тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасын жақсартуға, жылу желілерінің гидравликалық режимін жақсартуға, жылу желілеріндегі ағындарды қайта бөлу мүмкіндігін кеңейтуге, құбырлардың тозуын азайтуға мүмкіндік береді.
5		Павлодар қаласындағы ЖК-720/73-тен Аймауытов көшесі 82-ге дейінгі жылу желісін реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		2 800	2 240	-560	-20%	Шарт жасалды шарттық міндеттемелерге сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде жобаны сараптамасыз беру мерзімі-2026 жылғы желтоқсан	2 240	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	
6		Павлодар қаласындағы ЖК-721/40-тан Российская көшесі 4-ке дейінгі жылу желісін реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		2 500	0	-2 500	-100%	Шарт жасалды шарттық міндеттемелерге сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде жобаны сараптамасыз беру мерзімі-2026 жылғы желтоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жобаны іске асыру жылу энергиясын беру және тарату жүйесінің сенімділігін арттыруға, тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасын жақсартуға, жылу желілерінің гидравликалық режимін жақсартуға, жылу желілеріндегі ағындарды қайта бөлу мүмкіндігін кеңейтуге, құбырлардың тозуын азайтуға мүмкіндік береді.
7		Павлодар қаласында ЖК-721/23 – тен ЖК-721/33-ке дейінгі жылу желісін реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		2 600	0	-2 600	-100%	Шарт жасалды шарттық міндеттемелерге сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде жобаны сараптамасыз беру мерзімі-2026 жылғы желтоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жылыту және жылыту маусымдары кезеңінде жылу желілерінің режимдерін неғұрлым икемді басқару қажеттілігіне (гидравликалық режимді жақсарту) және "Павлодарские тепловые сети" ЖШС қызметінің тиімділік көрсеткіштерін жақсартуға (желілердегі мысаптарды, тозуды, апаттылықты азайту), көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға байланысты
8		Павлодар қаласында ОЖП-69 реконструкциялау	нысан	1	0	2026 жыл		52 809	0	-52 809	-100%	Шарттық міндеттемелерге сәйкес жобаны іске асыру 2026 жылғы сәуір-қазан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	
9		Павлодар қаласында ОЖП-58 реконструкциялау	нысан	1	0	2026 жыл		76 591	800	-75 791	-99%	Жобаны іске асыруды бастау мерзімі 2026 жылғы 4 тоқсан. Материалдар мен жабдықтарды сатып алу жоспарлануда.	800	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	
0		Павлодар қаласында ОЖП-66 реконструкциялау	жоба	1	0	2026 жыл		800	0	-800	-100%	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізудің болжамды мерзімі-2026 жылғы 4 тоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жылыту және жылыту маусымдары кезеңінде жылу желілерінің режимдерін неғұрлым икемді басқару қажеттілігіне (гидравликалық режимді жақсарту) және "Павлодарские тепловые сети" ЖШС қызметінің тиімділік көрсеткіштерін жақсартуға (желілердегі мысаптарды, тозуды, апаттылықты азайту), көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға байланысты
1		Павлодар қаласындағы ОНС-1А сорғы станциясын реконструкциялау	сараптама	1	0	2026 жыл		2 995	0	-2 995	-100%	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізудің болжамды мерзімі-2026 жылғы 4 тоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жылыту және жылыту маусымдары кезеңінде жылу желілерінің режимдерін неғұрлым икемді басқару қажеттілігіне (гидравликалық режимді жақсарту) және "Павлодарские тепловые сети" ЖШС қызметінің тиімділік көрсеткіштерін жақсартуға (желілердегі мысаптарды, тозуды, апаттылықты азайту), көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға байланысты
2		Павлодар қаласында ОЖП-72 реконструкциялау	сараптама	1	0	2026 жыл		3 452	0	-3 452	-100%	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізудің болжамды мерзімі-2026 жылғы 4 тоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	Жылыту және жылыту маусымдары кезеңінде жылу желілерінің режимдерін неғұрлым икемді басқару қажеттілігіне (гидравликалық режимді жақсарту) және "Павлодарские тепловые сети" ЖШС қызметінің тиімділік көрсеткіштерін жақсартуға (желілердегі мысаптарды, тозуды, апаттылықты азайту), көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға байланысты
3		Павлодар қаласында ОЖП-21 реконструкциялау	сараптама	1	0	2026 жыл		3 452	0	-3 452	-100%	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізудің болжамды мерзімі-2026 жылғы 4 тоқсан	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Көрсеткіштерге объект пайдалануға берілгеннен кейін қол жеткізілетін болады	
4		Ұйымдастыру техникасын сатып алу	дана	185	33	2026 жыл		57 677	14 572	-43 105	-75%	33 бірлік кеңсе техникасы сатып алынды. Сатып алу рәсімдері жүргізілуде (152 бірлікке), жеткізу мерзімі - 2026 жылғы желтоқсан.	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Көрсеткіштерге арнайы техниканы сатып алғаннан кейін қол жеткізіледі	Қолданыстағы активтерді кеңейту, жаңғырту, жаңарту, жаңа активтерді құру
5		Гидравликалық модель құра отырып және" геодеректер мен телеметрияның ақпараттық ағындарын бейімдеу жүйесін " қолдана отырып, геоақпараттық жүйе (ГАЖ) негізінде инженерлік желілердің цифрлық егізін енгізу	жұмыс	1	0	2026 жыл		415 766	141 135	-274 631	-66%	Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары кестеден ауытқысыз жүргізілуде. Жұмыстың аяқталу мерзімі-2026 жылғы желтоқсан.	141 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Көрсеткіштерге жұмыстар жүргізілгеннен кейін қол жеткізілетін болады.	"Жабдықтың нақты уақыттағы күйін бақылау, жағдайларды модельдеу және апаттарды болжау. ГАЖ-ға негізделген модель құру шығындарды дәл есептеуге және гидравликалық режимдерді оңтайландыруға мүмкіндік береді. "Ақпараттық ағындарды бейімдеу жүйесін" қолдану негізделген жедел шешімдер қабылдау үшін геодеректер мен телеметрияны (ASCUE/SCADA) біріктіреді. Жөнделуді оңтайландыру және шығындарды азайту арқылы пайдалану шығындарын азайту. "

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы					Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	ауытқу		ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша нетізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				жоспар	факт					(+,-)	%		Амортизация	Пайда			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	Павлодар қаласының жылу энергиясын беру, бөлу және өткізу	Арнайы сатып алу,ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізуге арналған техника	дана	5	1	2026 жыл		167 264	39 850	-127 414	-76%	Самосвал (1 бірлік) - сатып алынды; КМУ - мен борттық автомобиль (1 бірлік) - шарт жасалды, жеткізу мерзімі 2026 жылғы қазан-қараша; Мобильді ұсақтағыш (2 бірлік) - сатып алу рәсімдері жүргізілуде, сатып алу мерзімі-2026 жылғы желтоқсан; Жылжымалы шеберхана (1 бірлік) - сатып алу рәсімдері жүргізілуде, сатып алу мерзімі - 2026 жылғы желтоқсан.	39 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Көрсеткіштерге арнайы техниканы сатып алғаннан кейін қол жеткізіледі	"Арнайы техниканы сатып алу: жылу желілеріндегі күрделі және ағымдағы жөндеу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл нормативтен тыс техникалық шығындарды төмендеуіне және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыруға; авариялық жағдайларды жоюдың жеделдігін арттыруға; жедел-диспетчерлік деп көю деңгейін едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. Жаңа буынның арнайы техникасы жоғары трафикке, жүк көтергіштігіне және өнімділігіне не, ұзақ қызмет ету мерзіміне және техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Машиналар жүргізушінің осындай техниканы бірден бірнеше жұмыс түрін орындауы сеебінен жұмысшылардың еңбек өнімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жұмыстың жылдамдығы мен сапасы артады, олардың еңбек сыйымдылығы төмендейді. Әр түрлі жабдықты қолдану арқылы бірден бірнеше функцияларды орындай алатын әртүрлі Көп функциялы техника."
17		Өндірістік қарапайма ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексерумен бірлесіп	қызмет	1	1	2026 жыл		14 900	14 900	0	0%	Ауытқулар жоқ	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Қаланың жылу желілері мен Жылу энергетикасы объектілерінің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, объектілердің техникалық жай-күйін анықтау.
18		"Теплосбор" бағдарламалық қамтамасыз ету	қызмет	1	0	2026 жыл		5 790	0	-5 790	-100%	Мерзімгерлік ұйым кестеден ауытқымай жұмыс жүргізуде. Жұмыстың аяқталу мерзімі-2026 жылғы қараша-желтоқсан.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Көрсеткіштерге жұмыстар жүргізілгеннен кейін қол жеткізілетін болады.	Павлодар қаласының объектілерінде, оның ішінде көп қабатты тұрғын үйлерде орнатылған жылу энергиясын есепке алу аспаптарынан көрсеткіштерді Қашықтықтан оқу үшін

Директор **А.И. Моисей**

ҚҚжЖБ бастығы **А.А. Хуторов**